



**PREFEITURA DE BUERAREMA**  
**Av Oscar Góes Calmon, 591 - Centro - Buerarema(BA) - CEP 45.615-000**  
**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**Manutenção de Unidades de Saúde**

ITEM	OBJETO	CUSTO ETAPA	%	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 131.959,31	11,13%	15,00%	20,00%	25,00%	15,00%	15,00%	10,00%	100,00%
				R\$ 19.793,90	R\$ 26.391,86	R\$ 32.989,83	R\$ 19.793,90	R\$ 19.793,90	R\$ 13.195,93	R\$ 131.959,31
2	ESTRUTURA	R\$ 7.742,06	0,65%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.742,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.742,06
3	VEDAÇÕES	R\$ 5.581,61	0,47%	40,00%	20,00%	15,00%	0,00%	25,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 2.232,64	R\$ 1.116,32	R\$ 837,24	R\$ -	R\$ 1.395,40	R\$ -	R\$ 5.581,61
4	REVESTIMENTOS	R\$ 220.052,86	18,57%	10,00%	25,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%	100,00%
				R\$ 22.005,29	R\$ 55.013,22	R\$ 33.007,93	R\$ 44.010,57	R\$ 33.007,93	R\$ 33.007,93	R\$ 220.052,86
5	COBERTURA	R\$ 105.995,20	8,94%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	25,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 15.899,28	R\$ 21.199,04	R\$ 21.199,04	R\$ 21.199,04	R\$ 26.498,80	R\$ -	R\$ 105.995,20
6	FORROS	R\$ 95.910,20	8,09%	0,00%	10,00%	25,00%	25,00%	25,00%	15,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ 9.591,02	R\$ 23.977,55	R\$ 23.977,55	R\$ 23.977,55	R\$ 14.386,53	R\$ 95.910,20
7	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 268.249,36	22,63%	10,00%	20,00%	20,00%	30,00%	20,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 26.824,94	R\$ 53.649,87	R\$ 53.649,87	R\$ 80.474,81	R\$ 53.649,87	R\$ -	R\$ 268.249,36
8	ESQUADRIAS	R\$ 39.252,69	3,31%	0,00%	20,00%	20,00%	30,00%	15,00%	15,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ 7.850,54	R\$ 7.850,54	R\$ 11.775,81	R\$ 5.887,90	R\$ 5.887,90	R\$ 39.252,69
9	VIDROS	R\$ 9.021,01	0,76%	0,00%	0,00%	30,00%	0,00%	70,00%	0,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 2.706,30	R\$ -	R\$ 6.314,71	R\$ -	R\$ 9.021,01
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 30.382,18	2,56%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	100,00%
				R\$ 3.038,22	R\$ 6.076,44	R\$ 6.076,44	R\$ 6.076,44	R\$ 6.076,44	R\$ 3.038,22	R\$ 30.382,18
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	R\$ 42.876,86	3,62%	20,00%	30,00%	20,00%	20,00%	10,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 8.575,37	R\$ 12.863,06	R\$ 8.575,37	R\$ 8.575,37	R\$ 4.287,69	R\$ -	R\$ 42.876,86
12	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIAS	R\$ 10.452,48	0,88%	0,00%	0,00%	40,00%	30,00%	25,00%	5,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 4.180,99	R\$ 3.135,74	R\$ 2.613,12	R\$ 522,62	R\$ 10.452,48
13	PINTURA	R\$ 199.460,51	16,83%	0,00%	10,00%	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ 19.946,05	R\$ 59.838,15	R\$ 59.838,15	R\$ 39.892,10	R\$ 19.946,05	R\$ 199.460,51
14	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE	R\$ 9.727,85	0,82%	0,00%	0,00%	15,00%	25,00%	30,00%	30,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 1.459,18	R\$ 2.431,96	R\$ 2.918,36	R\$ 2.918,36	R\$ 9.727,85
15	LIMPEZA	R\$ 8.628,90	0,73%	0,00%	0,00%	15,00%	25,00%	30,00%	30,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 1.294,34	R\$ 2.157,23	R\$ 2.588,67	R\$ 2.588,67	R\$ 8.628,90
<b>TOTAL DO PERÍODO</b>		<b>R\$ 1.185.293,06</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 98.369,63</b> 8,30%	<b>R\$ 213.697,41</b> 18,03%	<b>R\$ 257.642,77</b> 21,74%	<b>R\$ 291.188,63</b> 24,57%	<b>R\$ 228.902,43</b> 19,31%	<b>R\$ 95.492,19</b> 8,06%	
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>R\$ 1.185.293,06</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 98.369,63</b> 8,30%	<b>R\$ 312.067,05</b> 26,33%	<b>R\$ 569.709,81</b> 48,06%	<b>R\$ 860.898,44</b> 72,63%	<b>R\$ 1.089.800,87</b> 91,94%	<b>R\$ 1.185.293,06</b> 100,00%	

**ASSINATURA E CARIMBO**

Buerarema(BA), 10 de março de 2020.

**Ednaldo dos Santos Azevedo**

Engenheiro Civil - CREA(BA) 26.720/D