



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
RUA DJALMA RIOS, Nº 01, CENTRO, CAFARNAUM – BA
CEP: 44.880-000
CNPJ: 13.714.142/0001-62

OBJETO: CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE CAFARNAUM - BA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | % ITEM | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS |
|------|--|----------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO | R\$ 7.707,20 | 2,75% | 50,00% | | | 50,00% |
| | | | | R\$ 3.853,60 | | | R\$ 3.853,60 |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO | R\$ 22.330,53 | 7,97% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% |
| | | | | R\$ 5.582,63 | R\$ 5.582,63 | R\$ 5.582,63 | R\$ 5.582,63 |
| 3 | LOCAÇÃO / SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS | R\$ 882,92 | 0,31% | 50,00% | 50,00% | | |
| | | | | R\$ 441,46 | R\$ 441,46 | | |
| 4 | TERRAPLENAGEM | R\$ 23.526,72 | 8,39% | 50,00% | 25,00% | 25,00% | |
| | | | | R\$ 11.763,36 | R\$ 5.881,68 | R\$ 5.881,68 | |
| 5 | PAVIMENTAÇÃO | R\$ 102.412,61 | 36,54% | | 50,00% | 50,00% | |
| | | | | | R\$ 51.206,30 | R\$ 51.206,30 | |
| 6 | QUIOSQUE | R\$ 24.617,45 | 8,78% | | | 75,00% | 25,00% |
| | | | | | | R\$ 18.463,09 | R\$ 6.154,36 |
| 7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 30.665,74 | 10,94% | | 50,00% | 25,00% | 25,00% |
| | | | | | R\$ 15.332,87 | R\$ 7.666,43 | R\$ 7.666,43 |
| 8 | JARDINAGEM | R\$ 22.413,65 | 8,00% | | | 25,00% | 75,00% |
| | | | | | | R\$ 5.603,41 | R\$ 16.810,24 |
| 9 | MOBILIÁRIO URBANO | R\$ 40.434,52 | 14,43% | | | 25,00% | 75,00% |
| | | | | | | R\$ 10.108,63 | R\$ 30.325,89 |
| 10 | SERVIÇOS FINAIS | R\$ 5.314,78 | 1,90% | | | | 100,00% |
| | | | | | | | R\$ 5.314,78 |

| | | | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| VALORES TOTAIS | R\$ 280.306,12 | 100,00% | R\$ 21.641,05 | R\$ 78.444,95 | R\$ 104.512,18 | R\$ 75.707,93 |
| PERCENTUAL MENSAL | | | 7,72% | 27,99% | 37,29% | 27,01% |
| VALORES ACUMULADOS | | | R\$ 21.641,05 | R\$ 100.086,00 | R\$ 204.598,18 | R\$ 280.306,12 |
| PERCENTUAL ACUMULADO | | | 7,72% | 35,71% | 72,99% | 100,00% |