



Obra
PRAÇA DO ESTÁDIO

Bancos B.D.I.
SINAPI - 06/2022 - Bahia 25,92%
SBC - 07/2022 - Bahia
ORSE - 05/2022 -
Sergipe
SUDECAP - 05/2022 -
Minas Gerais
CPOS - 05/2022 - São

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 87,85%
Mensalista: 50,19%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%					
		15.347,00	15.347,00					
2	PAVIMENTAÇÃO	100,00%		50,00%				
		82.831,30	41.415,65	41.415,65				
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%		25,00%	25,00%	25,00%		
		36.707,97		9.176,99	9.176,99	9.176,99	9.176,99	
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%				100,00%		
		686,53				686,53		
5	MOBILIÁRIO URBANO	100,00%					50,00%	50,00%
		14.457,55					7.078,78	7.078,78
6	ACADEMIA	100,00%				50,00%	50,00%	
		17.047,74				8.523,87	8.523,87	
7	PARQUE	100,00%				100,00%		
		16.503,20				16.503,20		
8	QUADRA DE AREIA	100,00%		20,00%	80,00%			
		64.728,70		12.945,74	51.782,96			
9	PAISAGISMO	100,00%						100,00%
		12.743,18						12.743,18
10	SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE	100,00%						100,00%
		2.802,99						2.802,99
11	LIMPEZA GERAL	100,00%						100,00%
		898,32						898,32
Porcentagem			21,46%	24,03%	23,05%	13,19%	9,37%	8,9%
Custo			56.762,65	63.538,38	60.959,95	34.890,59	24.779,64	23.523,27
Porcentagem Acumulado			21,46%	45,49%	68,54%	81,73%	91,1%	100,0%
Custo Acumulado			56.762,65	120.301,03	181.260,98	216.151,57	240.931,21	264.454,48