

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA  
CNPJ: 13.891.536/0001-96

Obra  
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO DISTRITO DE SOARES - RUAS DA PRAÇA

Bancos  
SINAPI - 03/2021 - Bahia  
ORSE - 02/2021 - Sergipe

B.D.I.  
22,0%

Encargos Sociais  
Não Desonerado:  
Horista: 113,04%  
Mensalista: 70,24%

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
		0,00	0,00		
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS/BASE/SUB-BASE	100,00%	80,00%	20,00%	
		21.874,85	17.499,88	4.374,97	
3	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA CAIXA	100,00%		50,00%	50,00%
		41.574,60		20.787,30	20.787,30
Porcentagem			27,58%	39,66%	32,76%
Custo			17.499,88	25.162,27	20.787,30
Porcentagem Acumulado			27,58%	67,24%	100,0%
Custo Acumulado			17.499,88	42.662,15	63.449,45

---

CLÉCIO UMBELINO BRITO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 2615632469