

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA
CNPJ: 13.891.536/0001-96

Obra
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO DISTRITO DE SOARES - RUA DA IGREJA

Bancos
SINAPI - 03/2021 - Bahia
ORSE - 02/2021 - Sergipe

B.D.I.
22,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 113,04%
Mensalista: 70,24%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
		0,00	0,00		
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS/BASE/SUB-BASE	100,00%	80,00%	20,00%	
		20.003,75	16.003,00	4.000,75	
3	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA CAIXA	100,00%		50,00%	50,00%
		38.018,45		19.009,23	19.009,23
Porcentagem			27,58%	39,66%	32,76%
Custo			16.003,00	23.009,98	19.009,23
Porcentagem Acumulado			27,58%	67,24%	100,0%
Custo Acumulado			16.003,00	39.012,97	58.022,20

CLÉCIO UMBELINO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 2615632469