



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 01066705-18	Nº SICONV 891598/2019	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura de Buerarema	APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação do Edmon Lucas	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimento e drenagem da localidade Edmon Lucas
-----------------------------------	---------------------------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22
1.	Pavimentação do Edmon Lucas	560.906,62	% Período:	20,91%	18,86%	25,54%	34,69%								
1.1.	Serviços Preliminares	10.629,54	% Período:	100,00%											
1.2.	Pavimentação de Ruas	545.145,64	% Período:	19,56%	19,41%	26,28%	34,75%								
1.2.1.	Calçada	193.763,23	% Período:	19,85%	19,71%	25,90%	34,54%								
1.2.2.	Pavimentação	351.382,41	% Período:	19,40%	19,24%	26,49%	34,87%								
1.3.	Sinalização	3.157,92	% Período:				100,00%								
1.4.	Serviços Finais	1.973,52	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 560.906,62															
				%:	20,91%	18,86%	25,54%	34,69%							
				Repassa:	79.859,67	72.058,81	97.559,97	132.521,55							
				Contrapartida:	37.401,63	33.748,16	45.691,43	62.065,40							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	117.261,31	105.806,96	143.251,40	194.586,95							
				%:	20,91%	39,77%	65,31%	100,00%							
				Repassa:	79.859,67	151.918,48	249.478,45	382.000,00							
				Contrapartida:	37.401,63	71.149,79	116.841,22	178.906,62							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	117.261,31	223.068,27	366.319,67	560.906,62							

Buerarema(BA)

Local

sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Ednaldo dos Santos Azevedo

CREA/CAU: 26720/D - BA

ART/RRT: BA20210668697