

|                                                                                   |                                                                                                        |                                                        |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO<br>Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano | Referência de Preço:                                   |                            |
|                                                                                   |                                                                                                        | SINAPI: JUNHO/2022 - ORSE: JUNHO/2022 - NÃO DESONERADO |                            |
|                                                                                   |                                                                                                        | BDI (%)                                                | 25,00%                     |
|                                                                                   |                                                                                                        | Encargos Sociais :                                     | 114,47% (hora) 70,91 (Mês) |
| Obra:                                                                             | REFORMA HOSPITAL EDIVAL CARLOS BARRETO - MUNICÍPIO DE SANTO AMARO - BAHIA                              |                                                        |                            |
| Local:                                                                            | ACUPE                                                                                                  |                                                        |                            |
| Cidade:                                                                           | Santo Amaro/BA                                                                                         |                                                        |                            |

**CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO**

|    | DESCRIÇÃO                           | PREVISTO   | 30        |           | 60        |           | 90        |           | TOTAIS     |
|----|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                 | 13.506,40  | 2.251,07  | 2.251,07  | 2.251,07  | 2.251,07  | 2.251,07  | 2.251,07  | 13.506,40  |
|    |                                     |            | 1,08%     | 1,08%     | 1,08%     | 1,08%     | 1,08%     | 1,08%     | 6,49%      |
| 2  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA               | 153,61     | 153,61    |           |           |           |           |           | 153,61     |
|    |                                     |            | 0,07%     |           |           |           |           |           | 0,07%      |
| 3  | SERVIÇOS PRELIMINARES               | 21.193,87  | 10.596,94 | 10.596,94 |           |           |           |           | 21.193,87  |
|    |                                     |            | 5,09%     | 5,09%     |           |           |           |           | 10,18%     |
| 4  | REBOCO / CHAPISCO                   | 16.494,80  | 8.247,40  | 8.247,40  |           |           |           |           | 16.494,80  |
|    |                                     |            | 3,96%     | 3,96%     |           |           |           |           | 7,93%      |
| 5  | REVESTIMENTO                        | 6.539,81   | 1.634,95  | 1.634,95  | 1.634,95  | 1.634,95  |           |           | 6.539,81   |
|    |                                     |            | 0,79%     | 0,79%     | 0,79%     | 0,79%     |           |           | 3,14%      |
| 6  | PINTURA                             | 32.028,68  |           | 6.405,74  | 6.405,74  | 6.405,74  | 6.405,74  | 6.405,74  | 32.028,68  |
|    |                                     |            |           | 3,08%     | 3,08%     | 3,08%     | 3,08%     | 3,08%     | 15,39%     |
| 7  | PISO                                | 43.385,31  |           |           | 10.846,33 | 10.846,33 | 10.846,33 | 10.846,33 | 43.385,31  |
|    |                                     |            |           |           | 5,21%     | 5,21%     | 5,21%     | 5,21%     | 20,85%     |
| 8  | COBERTURA E FORRO                   | 10.171,38  |           |           |           | 3.390,46  | 3.390,46  | 3.390,46  | 10.171,38  |
|    |                                     |            |           |           |           | 1,63%     | 1,63%     | 1,63%     | 4,89%      |
| 9  | ESQUADRIAS                          | 7.646,22   |           |           | 3.823,11  | 3.823,11  |           |           | 7.646,22   |
|    |                                     |            |           |           | 1,84%     | 1,84%     |           |           | 3,67%      |
| 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS               | 32.157,41  |           | 10.719,14 | 10.719,14 | 10.719,14 |           |           | 32.157,41  |
|    |                                     |            |           | 5,15%     | 5,15%     | 5,15%     |           |           | 15,45%     |
| 11 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 3.334,65   |           |           |           |           |           | 3.334,65  | 3.334,65   |
|    |                                     |            |           |           |           |           |           | 1,60%     | 1,60%      |
| 12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ESGOTO      | 9.707,52   |           |           |           | 4.853,76  | 4.853,76  |           | 9.707,52   |
|    |                                     |            |           |           |           | 2,33%     | 2,33%     |           | 4,66%      |
| 13 | LOUÇAS E METAIS                     | 4.313,84   |           |           |           |           | 2.156,92  | 2.156,92  | 4.313,84   |
|    |                                     |            |           |           |           |           | 1,04%     | 1,04%     | 2,07%      |
| 14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES             | 5.489,54   |           |           |           |           |           | 5.489,54  | 5.489,54   |
|    |                                     |            |           |           |           |           |           | 2,64%     | 2,64%      |
| 15 | LIMPEZA FINAL                       | 1.982,22   |           |           |           |           |           | 1.982,22  | 1.982,22   |
|    |                                     |            |           |           |           |           |           |           | 0,95%      |
|    | TOTAL                               | 208.105,26 |           | 62.739,19 |           | 79.604,88 |           | 65.761,19 | 208.105,26 |
|    |                                     |            |           | 30,15%    |           | 38,25%    |           | 31,60%    | 100,00%    |