

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO</b> Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano	Referência de Preço:	
		SINAPI: JUNHO/2022 - ORSE: JUNHO/2022 - NÃO DESONERADO	
		<b>BDI (%)</b>	<b>25,00%</b>
		<b>Encargos Sociais :</b>	114,47% (hora) 70,91 (Mês)
<b>Obra:</b>	REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SEBASTIÃO DIAS PEREIRA - MUNICÍPIO DE SANTO AMARO - BAHIA		
<b>Local:</b>	Oliveira dos Campinhos		
<b>Cidade:</b>	Santo Amaro/BA		

**CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO**

	DESCRIÇÃO	PREVISTO	30		60		90		TOTAIS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	13.506,40	2.251,07	2.251,07	2.251,07	2.251,07	2.251,07	2.251,07	13.506,40
			0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	4,56%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.281,18	1.281,18						1.281,18
			0,43%						0,43%
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.774,03	2.887,02	2.887,02					5.774,03
			0,97%	0,97%					1,95%
4	ALVENARIA / REBOCO / CHAPISCO	4.079,00	2.039,50	2.039,50					4.079,00
			0,69%	0,69%					1,38%
5	REVESTIMENTO	75.121,26	25.040,42	25.040,42	25.040,42				75.121,26
			8,45%	8,45%	8,45%				25,34%
6	PINTURA	30.516,04	7.629,01	7.629,01	7.629,01	7.629,01			30.516,04
			2,57%	2,57%	2,57%	2,57%			10,29%
7	PISO	46.400,93		9.280,19	9.280,19	9.280,19	9.280,19	9.280,19	46.400,93
				3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	15,65%
8	COBERTURA E FORRO	53.671,03			13.417,76	13.417,76	13.417,76	13.417,76	53.671,03
					4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	18,10%
9	ESQUADRIAS	31.067,42				10.355,81	10.355,81	10.355,81	31.067,42
						3,49%	3,49%	3,49%	10,48%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	24.458,68		12.229,34	12.229,34				24.458,68
				4,13%	4,13%				8,25%
11	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato	666,93		222,31	222,31	222,31			666,93
				0,07%	0,07%	0,07%			0,22%
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ESGOTO	845,27					845,27	845,27	845,27
							0,29%	0,29%	0,29%
13	LOUÇAS E METAIS	2.632,66				2.632,66			2.632,66
						0,89%			0,89%
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.772,62					2.886,31	2.886,31	5.772,62
							0,97%	0,97%	1,95%
15	LIMPEZA FINAL	666,35					333,18	333,18	666,35
							0,11%	0,11%	0,22%
	<b>TOTAL</b>	<b>296.459,80</b>		<b>102.707,04</b>		<b>115.858,89</b>		<b>77.893,87</b>	<b>296.459,80</b>
				34,64%		39,08%		26,27%	100,00%

