

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano	Referência de Preço:	
		SINAPI: JUNHO/2022 - ORSE: JUNHO/2022 - NÃO DESONERADO	
		BDI (%)	25,00%
		Encargos Sociais :	114,47% (hora) 70,91 (Mês)
Obra:	REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA WALTER FIGUEIREDO - MUNICÍPIO DE SANTO AMARO - BAHIA		
Local:	Sítio Camaçari		
Cidade:	Santo Amaro/BA		

CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO

	DESCRIÇÃO	PREVISTO	30	60	90	TOTAIS	
1	ADMINISTRAÇÃO	13.506,40	2.251,07 0,70%	2.251,07 0,70%	2.251,07 0,70%	2.251,07 0,70%	13.506,40 4,18%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	896,91	896,91 0,28%				896,91 0,28%
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.270,37	6.635,19 2,05%	6.635,19 2,05%			13.270,37 4,11%
4	SUPERESTRUTURA	1.513,83	756,92 0,23%	756,92 0,23%			1.513,83 0,47%
5	ALVENARIA/REBOCO/CHAPISCO	3.463,00	1.731,50 0,54%	1.731,50 0,54%			3.463,00 1,07%
6	PISO	65.123,37	16.280,84 5,04%	16.280,84 5,04%	16.280,84 5,04%	16.280,84 5,04%	65.123,37 20,16%
7	REVESTIMENTO	102.720,50	20.544,10 6,36%	20.544,10 6,36%	20.544,10 6,36%	20.544,10 6,36%	102.720,50 31,80%
8	COBERTURA E FORRO	56.280,04		14.070,01 4,36%	14.070,01 4,36%	14.070,01 4,36%	56.280,04 17,42%
9	ESQUADRIAS	27.892,96			9.297,65 2,88%	9.297,65 2,88%	27.892,96 8,64%
10	PINTURA	10.286,38		5.143,19 1,59%	5.143,19 1,59%		10.286,38 3,18%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	18.518,79	6.172,93 1,91%	6.172,93 1,91%	6.172,93 1,91%		18.518,79 5,73%
12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	666,93				666,93 0,21%	666,93 0,21%
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	845,27	845,27 0,26%				845,27 0,26%
14	LOUÇAS E METAIS	5.386,12			2.693,06 0,83%	2.693,06 0,83%	5.386,12 1,67%
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.080,33			1.040,17 0,32%	1.040,17 0,32%	2.080,33 0,64%
16	LIMPEZA	551,31				551,31 0,17%	551,31 0,17%
	TOTAL	323.002,51	83.770,23	138.221,93	101.010,35	323.002,51	323.002,51
			25,93%	42,79%	31,27%		100,00%