

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO							
PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO						
			TEODORO SAMPAIO/BA		ESCOLA 09 SALAS						
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE				BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
jan-22	Não	Salvador / BA	ESCOLA BARÕES DE BOM JARDIM				21,11%	0,00%			

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/07/22	Parcela 1 ago/22	Parcela 2 set/22	Parcela 3 out/22	Parcela 4 nov/22	Parcela 5 dez/22	Parcela 6 jan/23	Parcela 7 fev/23	Parcela 8 mar/23
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE				Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)
			4.931.673,76	13,08%	14,66%	9,61%	14,07%	14,07%	12,41%	13,05%	9,04%
				Parcela (R\$)	Parcela (R\$)	Parcela (R\$)	Parcela (R\$)	Parcela (R\$)	Parcela (R\$)	Parcela (R\$)	Parcela (R\$)
				645.226,28	723.183,01	473.985,80	693.937,46	693.937,47	612.166,22	643.597,18	445.640,34
				Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)
				13,08%	27,75%	37,36%	51,43%	65,50%	77,91%	90,96%	100,00%
				Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)
				645.226,28	1.368.409,29	1.842.395,09	2.536.332,55	3.230.270,02	3.842.436,24	4.486.033,42	4.931.673,76
1.	ESCOLA	4.931.673,76		Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)
				13,08%	14,66%	9,61%	14,07%	14,07%	12,41%	13,05%	9,04%
				Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)
				13,08%	27,75%	37,36%	51,43%	65,50%	77,91%	90,96%	100,00%
				Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)
				645.226,28	1.368.409,29	1.842.395,09	2.536.332,55	3.230.270,02	3.842.436,24	4.486.033,42	4.931.673,76
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	186.135,76		Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)
				12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
				Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)
				12,50%	25,00%	37,50%	50,00%	62,50%	75,00%	87,50%	100,00%
				Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)
				23.266,97	46.533,94	69.800,91	93.067,88	116.334,85	139.601,82	162.868,79	186.135,76
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	48.062,77		Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)
				100,00%							
				Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)
				100,00%							
				Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)
				48.062,77							
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA	24.152,91		Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)
				50,00%	50,00%						
				Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)
				50,00%	100,00%						
				Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)
				12.076,46	24.152,91						
1.4.	ESTRUTURAL	1.457.550,10		Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)
				35,00%	40,00%	25,00%					
				Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)
				35,00%	75,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)
				510.142,54	1.093.162,58	1.457.550,10					
1.5.	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	68.241,02		Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)
				50,00%	50,00%						
				Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)
				50,00%	100,00%						
				Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)
				34.120,51	68.241,02						
1.6.	CONTENÇÃO	106.284,01		Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)
				0,00%	50,00%	50,00%					
				Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)
				0,00%	50,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)
				0,00	53.142,01	106.284,01					
1.7.	ALVENARIA, DIVISÓRIAS E CONTENÇÃO	960.189,90		Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)
				0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
				Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)
				0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
				Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)
				0,00	0,00	0,00	480.094,95	960.189,90			
1.8.	ESQUADRIAS	173.763,20		Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)
				0,00%	0,00%	0,00%			100,00%		
				Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
				Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.763,20		
1.9.	BRISE METÁLICO EM FACHADA	82.316,33		Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.316,33
1.10.	CORRIMÃO/GUARDA-CORPO	234.346,42		Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		30,00%	70,00%
				Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	100,00%
				Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.303,93	234.346,42
1.11.	PISO	469.966,46		Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)
				0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	
				Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)
				0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	60,00%	80,00%	100,00%	
				Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)
				0,00	0,00	0,00	140.989,94	281.979,88	375.973,17	469.966,46	
1.12.	REVESTIMENTOS E PINTURA	578.228,39		Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
				Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/07/22	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
				ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.114,20	578.228,39	
1.13.	BANCADA, LOUÇAS E METAIS	43.054,76	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.527,38	43.054,76
1.14.	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	78.161,36	Parcela (%)	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	15.632,27	31.264,54	46.896,82	62.529,09	78.161,36	
1.15.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (GERAL)	87.785,16	Parcela (%)	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
			Acumulado (%)	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	17.557,03	35.114,06	52.671,10	70.228,13	87.785,16			
1.16.	SPDA (GERAL)	100.342,44	Parcela (%)	0,00%						40,00%	60,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.136,98	100.342,44
1.17.	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (GERAL)	146.451,74	Parcela (%)	0,00%					0,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.225,87	146.451,74
1.18.	GUARITA	81.981,49	Parcela (%)	0,00%			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	16.396,30	32.792,60	49.188,89	65.585,19	81.981,49
1.19.	SERVIÇOS FINAIS (GERAL)	4.659,54	Parcela (%)						0,00%		100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659,54

Local

26 de maio de 2022

Data

Nome: JORGE OTÁVIO BRANDÃO
 Título: ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CAU 24721-D
 ART/RRT: _____

Jorge Otávio da S. Brandão
 Jorge Otávio da S. Brandão
 Engenheiro Civil
 CREA 24721-D