



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO- BA

Obra: SERVIÇOS DE ACABAMENTO NO MERCADO MUNICIPAL - SEDE - PÇA. JAYME BARROS

Município: TEODORO SAMPAIO

Endereço: SEDE

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	10 DIAS	15 DIAS	20 DIAS	25 DIAS	30 DIAS
1	BOX	22.376,38	13,71%	100%				
				22.376,38	-			
2	BANHEIRO ADAPTADO MASCULINO E FEMININO	33.914,30	20,78%	100%				
				33.914,30				
3	BOX II	35.886,01	21,99%		50%	50%		
				-	17.943,01	17.943,01	-	-
4	PISOS AREAS EXTERNAS	3.192,63	1,96%	60%	40%			
				1.915,58	1.277,05			
5	ILUMINAÇÃO EXTERNA MERCADO	5.456,36	3,34%		70%	30%		
					3.819,45	1.636,91		
6	DRENAGEM INTERNA DO MERCADO	12.194,49	7,47%			50%		
						6.097,25	6.097,25	
7	PORTÃO EXTERNO FUNDO	29.245,09	17,92%				40%	60%
							11.698,04	17.547,05
8	PINTURA	8.775,31	5,38%				50%	50%
							4.387,66	4.387,66
9	CALÇADA CONCRETO FUNDO	11.920,32	7,30%				50%	50%
							5.960,16	5.960,16
10	PLACA DE INAUGURAÇÃO	258,27	0,16%				80%	40%
							154,96	103,31
Valores totais		163.219,16		58.206,26	23.039,51	25.677,16	28.298,06	27.998,18
				35,66%	14,12%	15,73%	17,34%	17,15%
				35,66%	14,12%	15,73%	17,34%	17,15%

Engenheiro Civil
CREA BA 92328

ANTONIO MARCOS CAPISTRANO BARROS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA BA 92328