

Obra  
REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

Bancos  
SINAPI - 07/2022 - Bahia  
ORSE - 06/2022 - Sergipe

B.D.I.  
22,12%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	QUADRA MANDACARU	100,00%	33,00%	34,00%
		163.649,00	54.004,17	55.640,66
2	COBERTURA METÁLICA 19,30x33,50 QUADRA MANDACARU	100,00%	33,00%	34,00%
		442.465,44	146.013,60	150.438,25
3	REFORMA DA QUADRA POVOADO DE LAGOA NOVA	100,00%	33,00%	34,00%
		132.658,79	43.777,40	45.103,99
4	COBERTURA METÁLICA 19,30x33,50 QUADRA LAGOA NOVA	100,00%	33,00%	34,00%
		442.465,44	146.013,60	150.438,25
5	REFORMA DA QUADRA POVOADO ESTIVA	100,00%	33,00%	34,00%
		113.080,05	37.316,42	38.447,22
6	COBERTURA METÁLICA 19,30x33,50 QUADRA ESTIVA	100,00%	33,00%	34,00%
		442.465,44	146.013,60	150.438,25
7	REFORMA DA QUADRA LAGOA DO TIMOTÉO	100,00%	33,00%	34,00%
		113.080,05	37.316,42	38.447,22
8	COBERTURA METÁLICA 19,30x33,50 QUADRA LAGOA DO TIMOTÉO	100,00%	33,00%	34,00%
		442.465,44	146.013,60	150.438,25
Porcentagem			33,0%	34,0%
Custo			756.468,78	779.392,08
Porcentagem Acumulado			33,0%	67,0%
Custo Acumulado			756.468,78	1.535.860,86

KARLA STEFHANY SILVA CARVALHO  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA: 052041705-4

**Encargos Sociais**

**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

<b>90 DIAS</b>
33,00%
<u>54.004,17</u>
33,00%
<u>146.013,60</u>
33,00%
<u>43.777,40</u>
33,00%
<u>146.013,60</u>
33,00%
<u>37.316,42</u>
33,00%
<u>146.013,60</u>
33,00%
<u>37.316,42</u>
33,00%
<u>146.013,60</u>
<b>33,0%</b>
<b>756.468,78</b>
<b>100,0%</b>
<b>2.292.329,65</b>