



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 006150/2022	Nº SICONV 006150/2022	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA	APelido EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PARALELEPÍEDOS, NA AV	DESCRiÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PARALELEPÍEDOS, NA AVENIDA FLAVI
----------------------------	--------------------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PAR	949.064,38	% Período:	04/18 29,52%	05/18 56,86%	06/18 13,62%	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.290,82	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	36.629,34	% Período:	29,52%	56,86%	13,62%									
1.3.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	816.520,27	% Período:	28,77%	59,68%	11,55%									
1.4.	TRANSPORTE DO MATERIAL	52.785,04	% Período:	28,77%	59,68%	11,55%									
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	18.152,51	% Período:			100,00%									
1.6.	LIMPEZA DO PAVIMENTO	5.686,40	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 949.064,38			%:	29,52%	56,86%	13,62%									
Período:	Repasse:	279.920,21		539.077,56	129.117,55										
	Contrapartida:	280,20		539,62	129,24										
	Outros:	-		-	-										
	Investimento:	280.200,41		539.617,18	129.246,79										
Acumulado:	%:	29,52%		86,38%	100,00%										
	Repasse:	279.920,21		818.997,77	948.115,32										
	Contrapartida:	280,20		819,82	949,06										
	Outros:	-		-	-										
Investimento:	280.200,41		819.817,59	949.064,38											

TERRA NOVA/BA

Local

terça-feira, 24 de maio de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: JOSÉ ELOI DE OLIVEIRA NETO

CREA/CAU: 3000084570/BA

ART/RRT: BA20220067161