



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA/BA		Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais	
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TERRA NOVA/BA		SINAPI - 02/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 11/2022 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará	25,92%	Desonerado: Horista: 87,85% Mensalista: 50,19%	
Cronograma Físico e Financeiro					
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 2.191,72	100,00% 2.191,72		
2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	100,00% 2.536,80		100,00% 2.536,80	
3	ESQUADRIAS, GRADIL E PORTÕES METÁLICOS	100,00% 44.410,86	50,00% 22.205,43	50,00% 22.205,43	
4	PISO	100,00% 12.916,00		100,00% 12.916,00	
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 28.014,45	33,00% 9.244,77	33,00% 9.244,77	34,00% 9.524,91
6	LOUÇAS E METAIS	100,00% 8.846,50			100,00% 8.846,50
7	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 888,30			100,00% 888,30
Porcentagem			33,71%	46,99%	19,3%
Custo			33.641,92	46.903,00	19.259,71
Porcentagem Acumulado			33,71%	80,7%	100,0%
Custo Acumulado			33.641,91	80.544,91	99.804,63

José Eloi de Oliveira Neto
Engenheiro Civil
RN 0519299436 - CREA-BA 3000084570

José Eloi de Oliveira Neto
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 3000084570/BA