

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TERRA NOVA BA**

REVISÃO: 04  
DATA: 30/08/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$			MESES											VALOR TOTAL SERVIÇOS COM BDI	VALOR TOTAL MATERIAL COM BDI	VALOR TOTAL DO ITEM COM BDI	%	
		SERVIÇOS	MATERIAIS	TOTAIS COM BDI	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS					
001.100.000	CANTEIRO DE OBRAS	126.310,19		126.310,19	12.631,02	11.367,92	11.367,92	11.367,92	11.367,92	11.367,92	11.367,92	11.367,92	11.367,92	11.367,92	11.367,92	R\$	126.310,19		R\$ 126.310,19	
					10%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%					
001.200.000	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	838.615,25		838.615,25	83.861,53	75.475,37	75.475,37	75.475,37	75.475,37	75.475,37	75.475,37	75.475,37	75.475,37	75.475,37	75.475,37	R\$	838.615,25		R\$ 838.615,25	
					10%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%					
002.100.000	REDE COLETORA CONVENCIONAL BAC 1	2.589.298,76	523.262,65	3.112.561,41	622.512,28	622.512,28	622.512,28	622.512,28	622.512,28							R\$	2.589.298,76	R\$ 523.262,65	R\$ 3.112.561,41	
					20%	20%	20%	20%												
002.200.000	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS - EEE 1	269.665,31	117.747,01	387.412,32			96.853,08	96.853,08	96.853,08	96.853,08						R\$	269.665,31	R\$ 117.747,01	R\$ 387.412,32	
							25%	25%	25%											
003.100.000	LINHA DE RECALQUE DA EEE 1	114.585,96	563.241,28	677.827,24					338.913,62	338.913,62						R\$	114.585,96	R\$ 563.241,28	R\$ 677.827,24	
									50%	50%										
003.200.000	REDE COLETORA CONVENCIONAL BAC 3	786.982,92	95.172,00	882.154,92				176.430,98	176.430,98	176.430,98	176.430,98	176.430,98				R\$	786.982,92	R\$ 95.172,00	R\$ 882.154,92	
								20%	20%	20%	20%									
003.300.000	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS - EEE 3	256.978,09	108.085,17	365.063,26					91.265,82	91.265,82	91.265,82	91.265,82				R\$	256.978,09	R\$ 108.085,17	R\$ 365.063,26	
									25%	25%	25%	25%								
004.100.000	LINHA DE RECALQUE DA EEE 3	48.709,68	92.111,85	140.821,53							70.410,77	70.410,77				R\$	48.709,68	R\$ 92.111,85	R\$ 140.821,53	
											50%	50%								
004.200.000	REDE COLETORA CONVENCIONAL BAC 5	1.227.589,75	154.826,21	1.382.415,96					276.483,19	276.483,19	276.483,19	276.483,19	276.483,19			R\$	1.227.589,75	R\$ 154.826,21	R\$ 1.382.415,96	
									20%	20%	20%	20%	20%							
003.300.000	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS - EEE 5	323.001,99	113.226,81	436.228,80								109.057,20	109.057,20	109.057,20	109.057,20	R\$	323.001,99	R\$ 113.226,81	R\$ 436.228,80	
												25%	25%	25%	25%					
004.100.000	LINHA DE RECALQUE DA EEE 5	149.536,93	166.774,82	316.311,75									158.155,88	158.155,88	158.155,88	R\$	149.536,93	R\$ 166.774,82	R\$ 316.311,75	
													50%	50%	50%					
005.100.000	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - ETE	5.351.578,73	164.487,79	5.516.066,52					1.379.016,63	1.379.016,63	1.379.016,63	1.379.016,63				R\$	5.351.578,73	R\$ 164.487,79	R\$ 5.516.066,52	
									25%	25%	25%	25%								
005.200.000	EMISSÁRIO GERAL	120.995,10	280.635,49	401.630,59										200.815,30	200.815,30	R\$	120.995,10	R\$ 280.635,49	R\$ 401.630,59	
														50%	50%					
	Σ	R\$ 12.203.848,66	R\$ 2.379.571,08	R\$ 14.583.419,74												R\$ 12.203.848,66	R\$ 2.379.571,08	R\$ 14.583.419,74		

VALOR TOTAL POR ETAPA (R\$)				719.004,83	709.355,37	806.208,65	892.639,64	3.088.319,89	2.445.806,61	2.090.450,68	2.189.507,88	472.393,68	554.871,64	954.871,66						
PERCENTUAL POR MÊS				4,93%	4,86%	5,53%	6,74%	21,04%	16,77%	14,27%	15,01%	3,24%	3,80%	3,80%						
VALOR ACUMULADO (R\$)				719.004,83	1.428.360,40	2.234.569,05	3.217.208,68	6.285.527,58	8.731.334,19	10.817.784,86	13.001.292,74	13.473.676,42	14.028.548,08	14.583.419,74						
PERCENTUAL ACUMULADO				4,93%	9,79%	15,32%	22,09%	43,10%	59,87%	74,14%	89,19%	92,39%	96,20%	100,00%						
VALOR TOTAL DA OBRA																				R\$ 14.583.419,74

100,00%