

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Despacho

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO AMARO**CNPJ.: 14.222.566/0001-72
PRAÇA DA PURIFICAÇÃO, S/N
SANTO AMARO - BAHIA**NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
DESCUMPRIMENTO DE CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO DE OBRA****NOTIFICANTE:** Prefeitura Municipal de Santo Amaro/BA**NOTIFICADO:** EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES (CNPJ/MF sob nº 15.358.607/0001-15)**Representante Legal da Empresa:** Sr. Luiz Carlos dos Santos (CPF nº 492.128.695-72)**Contrato nº:** 199/2022, de 22 de novembro de 2022, resultante do Processo Licitatório Tomada de Preços nº 006/2022, Processo Administrativo nº 188/2022.**Objeto:** Contratação de empresa especializada para execução remanescente de obras de construção de Praça Esportiva, localizada no Bairro do Bomfim, no Município de Santo Amaro/BA.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano – SEINFRA, vem por meio de seu gestor, e;

CONSIDERANDO os termos do Contrato Administrativo nº 199/2022, oriundo da Tomada de Preços nº 006/2022, Processo Administrativo nº 188/2022, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para execução remanescente de obras de construção de Praça Esportiva, localizada no Bairro do Bomfim, no Município de Santo Amaro/BA, o qual esta empresa configura como CONTRATADA;

CONSIDERANDO os artigos 54, 55, 58, 77 e 78 da Lei 8.666/93, os quais tratam dos contratos administrativos;

CONSIDERANDO a CLÁUSULA TERCEIRA, subitem 3.1.1 do Contrato firmado entre as partes, o qual estabelece o prazo de 300 (trezentos) dias a partir da data de emissão da Ordem de Serviço para a entrega definitiva da obra;

CONSIDERANDO o atraso injustificável no início da obra, conforme estipulado na Ordem de Serviço datada em 26/12/2022, e seu descumprimento já está provocando graves transtornos ao Município de Santo Amaro/BA, uma vez que a não conclusão da obra pode vir a acarretar prejuízos ao erário;

CONSIDERANDO que o descumprimento, total ou parcial do Contrato assinado pelas partes acarreta penalidades para a CONTRATADA com as consequências previstas no edital e na legislação, produzindo as consequenciais de ordem civil, administrativa e fiscal, além de outras sanções previstas na Clausula Décima Sétima, bem como nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93;

**SECRETARIA
MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO URBANO**75 3241-4970 (Gabinete)
Rua Conselheiro Paranhos, S/N
Centro / Santo Amaro - BA
seinfra_pmsa@gmail.com

Digitalizado com CamScanner

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO AMARO**CNPJ.: 14.222.566/0001-72
PRAÇA DA PURIFICAÇÃO, S/N
SANTO AMARO - BAHIA**RESOVEM,**

NOTIFICAR a empresa EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES (CNPJ/MF sob nº 15.358.607/0001-15), para que seja cumprido o cronograma físico-financeiro do remanescente de obras de construção de Praça Esportiva, localizada no Bairro do Bomfim, no Município de Santo Amaro/BA, sob pena de rescisão unilateral do contrato de nº 199/2022, firmado com a notificada e que apresente suas justificativas para o descumprimento no prazo máximo de 03(três) dias úteis, a contar do recebimento desta notificação, evitando assim, a aplicação das sanções legais cabíveis ao caso, dentre elas, multas legais e contratuais, além de abertura de processo de inidoneidade para contratar com a administração pública.

Após o decurso do citado prazo, este não tendo êxito, serão tomadas as medidas previstas no Contrato supramencionado e imediata abertura de processo de apuração de inidoneidade da referida empresa para contratar com a administração pública.

Publicar-se-á esta **NOTIFICAÇÃO**, através do Site Municipal:
www.pmsantoamaro.ba.ipmbrasil.org.br

Santo Amaro/BA, 19 de abril de 2022.

Cássio Requião BarretoSecretário Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
Decreto nº 011, de 04 de janeiro de 2021.**Givaldo Sampaio Franco**Fiscal do Contrato
Engenheiro Civil – CREA/BA 0501288775
Matricula nº 701621**SECRETARIA
MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO URBANO**☎ 75 3241-4970 (Gabinete)
📍 Rua Conselheiro Paranhos, S/N
Centro / Santo Amaro - BA
✉ seinfra_pmsa@gmail.com

Digitalizado com CamScanner