

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Outros

	<p>RELATÓRIO DE INSPEÇÃO N.º CORACAODEMARIA/LS-2018.004</p>
<p>Indexado ao(s) Processo(s): CORACAODEMARIA / LS-2018-04</p>	<p>Data da inspeção: 30/05/2018</p>

1. Identificação

<p>Razão Social/Interessado: CONSÓRCIO TORC-VIA-ENECON-Usina de Concreto</p>		<p>CNPJ/CPF: 20.830.837/0001-75</p>
<p>Local da inspeção (rua, número, complemento, bairro, localidade): Fazenda Fortuna, Zona Rural, s/n</p>		<p>Município: Coração de Maria</p>
		<p>CEP:44250-000</p>
<p>Ponto de referência:</p>	<p>Coordenadas Geográficas – Décimo de Grau (5 casas decimais) Datum SAD-69</p>	
	<p>Latitude:S 12°17'23.49"</p>	
	<p>Longitude:W 38°42'48.44"</p>	
<p>Representante(s) da empresa durante a inspeção: Eng.º Vanessa Moura</p>		
<p>Telefone: (71) 99689-6934</p>	<p>Fax: (71) 3362-0108</p>	<p>E-mail: meioambiente@hammerconsultoria.com</p>
<p>Objetivo da Inspeção: () LS () LP (X) LI () LO () RLO () LA () LOA () AA () ATRP () DL</p>		
<p>Possui Licenciamento Ambiental anterior? (X) Não () Sim Que tipo?</p>		
<p>Nº da Resolução e/ou Portaria e/ou Nº do Parecer Técnico:</p>		
<p>() Anuência prévia; () Manifestação prévia; () Outros:</p>		
<p>Localizado em APA (Área de Proteção Ambiental)? (X) Não; () Sim, Qual? _____ Zona da APA: <u>Bacia Hidrográfica Pojuca</u></p>		

2. Características locais

<p>Recursos hídricos→() nascente; (X) rio; () lagoa; () baía; () córrego; () charco/brejo; () estuário.</p>
<p>Solo→(X) pedregoso; () arenoso; () areno-argiloso; () siltoso; () argiloso.</p>
<p>Relevo→() plano; (X) ondulado; () levemente ondulado; () acidentado.</p>
<p>Grau de antropismo na área→() pequeno; (X) médio; () alto.</p>
<p>Presença de aglomerados urbanos→() Sim; (X) Não</p>
<p>Fauna local representativa→(X) Não; () Sim, Qual? _____</p>
<p>Ecosistema→(X) Caatinga; () Cerrado; () Mata Atlântica; () Restinga; () Manguezal; () Floresta Estacional; () Vegetação de Áreas Úmidas.</p>

3. Impactos Ambientais Observados

<p>Água→() materiais flutuantes; () cor; () odor; () turbidez; () presença de óleo; () material sólido (sedimentável e/ou em suspensão); () outros _____</p>
<p>Ar→() material particulado; () gases; () fumaça preta; () odor.</p>

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Solo → *Ocorrência de:* () desmatamentos; () queimadas; () mineração; () uso de agrotóxicos.
Presença de contaminantes: () resíduos domésticos; () resíduos industriais; () resíduos de serviços de saúde (especiais); () produtos químicos; () esgotos; () efluentes industriais.
Presença de processos erosivos: () valetas; () ravinas; () voçorocas; () outros: _____

4. Observações de Campo

Em 30 de maio de 2018, os Técnicos do Programa de Gestão Ambiental Compartilhada (GAC) do Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável Portal do Sertão (CDS Portal do Sertão), *Zenite Carvalho e Geisica Elaine Ferreira*, acompanhada das representantes do empreendimento *Eng.ª Djenicer Alves Guilhermee a Eng.ª Vanessa Mourae* do representante da Secretaria Municipal de Agricultura (SEAGRI) *Sr. Fernandorealizaram inspeção técnica no empreendimento CONSÓRCIO TORC-VIA-ENECON–Usina de Concreto*, com o objetivo de observar e obter maiores informações sobre o processo de licenciamento ambiental.

O empreendimento está localizado no município de Coração de Maria, e apresenta características produtivas associadas à fabricação de Concreto. O empreendimento possui médio porte com produção de 800 ton/dia.

O empreendimento está sendo instalado para obtenção de recursos para obras de duplicação e restauração com melhoramento da rodovia BR-101/BA – lote 03. A empresa necessitava de insumos básicos (britas diversas granulométricas, areia, cimento, água, e aditivos), para a fabricação de Concreto. Á área industrial serão instalados duas Usinas de concreto. Estima-se o somatório da produção das duas usinas será de 800 ton/dia, com contratação de 52 funcionários.

A usina de concreto deve funcionar apenas no período de duração da obra de duplicação da BR 101, que deve durar cerca de 2 anos.

O empreendimento está na fase de localização e instalação, onde haverá estruturas de apoio: areia para estocagem da cura química; plataforma para colocar lona nos caminhões; tanques para armazenamento de água; área de vivência; balança.

O abastecimento de água no empreendimento será realizado inicialmente pela Embasa, de acordo com a informação do Roteiro de Caracterização do empreendimento (REC) e da *Eng.ª Djenicer Alves*. A Usina utilizara um tanque de capacidade de armazenar 165.152 Litros de água. Futuramente o empreendimento pretende perfurar poços de água para o abastecimento, sendo solicitada a outorga junto ao INEMA.

A areia da propriedade que será usada para a instalação da Usina de concreto encontra-se cercada e demarcada.

Durante a inspeção foram encontrados ruína de uma estrutura, que segunda informação *Eng.ª Djenicer Alves*, fazia parte da antiga Usina de Concreto instalada na ocasião da construção da rodovia BR-101/BA.

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

A propriedade está devidamente cadastrada no CEFIR, e está em conformidade com a questão da Reserva Legal. No entanto, não foi possível ter acesso à reserva legal, pois foi informado pelas representantes que além de ficar muito distante do empreendimento a mesma tem um difícil acesso.

O empreendimento utilizará sanitários químicos e os efluentes gerados serão coletados por uma empresa, que fará a manutenção dos mesmos.

Na realização da inspeção tivemos dificuldade no acesso ao empreendimento, onde a entrada da Usina estava com cerca e fechada com cadeado, e as representantes do empreendimento não tinha as chaves. E a entrada da área do empreendimento havia muita lama impedindo o acesso de veículo. Tais dificuldades deverão ser sanadas com a implantação do empreendimento.

5. Recomendações

Sugere-se que o empreendimento mantenha o compromisso com a qualidade ambiental, e que cumpra as notificações e condicionantes que vierem a ser solicitadas junto à licença. Recomenda-se que o empreendimento cumpra a notificação para que seja dado prosseguimento ao processo de renovação da licença ambiental.

6. Conclusões

O empreendimento foi notificado a apresentar maiores esclarecimentos sobre alguns estudos ambientais e documentos. Para o cumprimento da Notificação 01 foi dado o prazo de 30 dias. Tais solicitações se fazem necessárias para garantir a preservação ambiental.

7. Data/Equipe Técnica

Data: 04/06/2018	
<p>Técnico (s)</p> <p>Zenite da Silva Carvalho Leal Eng.ª Sanitarista e Ambiental CREA/BA: 80.088/D</p> <p>Geisica Elaine M. Ferreira Estagiária de Eng. Ambiental</p>	<p>Assinatura (s)/Carimbo (s)</p> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 10px 0;"/> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 10px 0;"/>

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

8. Anexos



Foto 1. Visão do empreendimento



Foto 2. Visão do empreendimento



Foto 3. Equipe técnica realizando a inspeção.

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



Foto 4. Ruína de estrutura de antiga Usina de Concreto.



Foto 5. Entrada do empreendimento



Foto 6. Equipe Responsáveis pela inspeção.