

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

Compra

PRAZO PARA SOLICITAÇÃO DA PLANILHA E ENVIO DAS PROPOSTAS POR E-MAIL: 14/06/2021

E-MAIL: comprasconsorciodesaudefsa@hotmail.com



Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão
CNPJ: 29.664.289/0001-25

FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

EMPRESA:

CNPJ:

CEP:

ENDEREÇO:

UF:

INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL:

CONTATO:

EMAIL:

OBJETO: Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, sem reposição de peças da Central de Alarme de Incêndio.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT. DE HORAS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Serviço de manutenção na Central de Alarme de Incêndio . Modelo: CAE-F 500 ENDEREÇÁVEL COM 4 LAÇOS, 500 ENDEREÇOS FIREMAC-ILUMAC. N SÉRIE: 15154720003. (Conforme especificações no Anexo I) PERIODICIDADE: MENSAL.	H/H	200	R\$ -	R\$ -
				VALOR GLOBAL	R\$

VALOR GLOBAL POR EXTENSO:

JUSTIFICATIVA: Faz-se necessária a contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva da Central de Alarme e Incêndio para garantir o perfeito funcionamento do equipamento e promover a segurança dos colaboradores e pacientes atendidos na Policlínica Regional de Saúde em Faria de Santana.

_____ de _____ de 2021

Validade da proposta: 90 (noventa) dias.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

NOME: _____

CPF: _____

RG: _____

CARIMBO DA EMPRESA

Rua São Cosme E Damião | 500 | Santa Mônica | Feira de Santana-Ba

consorciportalosertao.ba.ipmbrasil.org.br

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão
CNPJ: 29.664.289/0001-25

FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

EMPRESA:	
CNPJ:	CEP:
ENDEREÇO:	UF:
INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL:	CONTATO:
EMAIL:	

ANEXO I**Escopo de serviços**

- Testes gerais na Central de alarme de incêndio, verificando se todos os recursos programados e disponíveis estão funcionando.
- Retirada de defeitos existentes.
- Check-list das Centrais, testando todas as indicações conforme formulários de controle de manutenção que serão fornecidos ao cliente.
- Simulações de defeitos e fogo através dos dispositivos disponíveis nas Centrais, com a finalidade de verificar a atuação dos indicadores sonoros e visuais.
- Verificação do estado geral de chaves e comandos das Centrais, quanto ao aspecto e condições operacionais.
- Testes nos detectores de fumaça, com equipamento e gás especial recomendado pelo fabricante, com a finalidade de não danificá-los, aumentando sua vida útil.
- Ajustes de tensão e corrente.
- Simulações de laço aberto e laço em curto.
- Medições do consumo do sistema em cada circuito de detecção, alarme e comandos auxiliares.
- Verificação do aviso de falta de bateria ou rede.
- Testes de laços: fogo, avaria e terra ao positivo e negativo.
- Testes de supervisão de fusíveis.
- Verificação de oxidação dos fios e painel.
- Verificação dos bornes de ligação.
- Teste de baixa isolação.
- Medição da tensão dos laços de detecção e comandos.
- Verificação, testes e limpeza das baterias:
 - Verificar o estado geral (limpeza, oxidação);
 - Medição da corrente drenada da fonte pelas baterias;
 - Desligar a tensão da rede e medir a corrente da central, fornecida pelas baterias;
 - Medição da tensão sobre cada bateria ou elemento individual;
 - Aguardar 30 minutos com a rede desligada e refazer as medições.
- Limpeza geral dos painéis.

Considerações finais:

Ao término de cada manutenção deverá ser emitido um relatório, com medições, ajustes realizados, defeitos encontrados e considerações gerais.

Deverá, obrigatoriamente, ser fornecido ao cliente uma ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida pelo CREA ou TRT (Termo de Responsabilidade Técnica) emitido pelo CFT.

Apresentação CAT's